



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
ZYRA E ADMINISTRIMIT TË BUXHETIT GJYQËSOR

RAPORT MONITORMI SEKTORIAL

Ecuria e Projekteve ne Vazhdim

Data:

20 tetor 2014

REALIZIMI I INVESTIMEVE SIPAS PROGRAMEVE

SEKTORI	Plani	Realizimi	<i>Ne mije leke</i>
			%
Buxheti Gjyqesor	115,170	52,478	46%
Planifikim, Menaxhim dhe Administrim	830	0	0%
TOTALI	116,000	52,478	45%

REALIZIMI I INVESTIMEVE SIPAS PROJEKTEVE

SEKTORI	Plani	Realizimi	<i>Ne mije leke</i> %
Buxheti Gjyqesor			
1. Ndertim	24,000	0	0%
2. Automjet	6,000	5,997	100%
3. Rikonstruksion	26,800	6,143	23%
4. Paisje-mobilje	56,070	40,116	72%
5. Projekt	2,300	222	10%
TOTALI	115,170	52,478	46%

MATRICA E MONITORIMIT TE PROJEKTEVE

Nr.1	Ndertim			Ecuria:		
Financuesi buxheti i shtetit	Vlera e plotë Programuar në buxhetin vjetor	24,000	000\leke	<p>Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit në projektin “Ndërtim” për periudhën janar-shtator është 24,000 mijë lekë. Ky fond është planifikuar të realizohet në Gjykatën Apelit Shkodër për ndërtimin e godinës së re për gjykatën. Ky projekt është parashikuar të shtrihet në disa vite dhe fondi i miratuar për vitin 2014 është 42.000 mijë lekë. Gjykata është në fazën e lidhjes së kontratës.</p>		
	Realizuar	0				
	Dt. fillimit	01.01.2014				
	Dt. mbarim	30.09.2014				

MATRICA E MONITORIMIT TE PROJEKTEVE

Nr.2	Automjet			Ecuria:		
Financuesi buxheti i shtetit	Vlera e plotë Programuar në buxhetin vjetor	6,000	000\leke	Fondi i akorduar nga Buxheti i Shtetit në projektin “ Automjet” për periudhën janar - shtator është 6,000 mijë lekë. Realizimi është 100%.Fondi u detajua për Gjykatën e Lartë për blerjen e tre autoveturave. Gjykata ka përfunduar procesin e prokurimit dhe likujdimit.		
	Realizuar	5,997				
	Dt. fillimit	01.01.2014				
	Dt. mbarim	30.09.2014				

MATRICA E MONITORIMIT TE PROJEKTEVE

Nr.3	Rikonstruksion			Ecuria: Rikonstruksioni do realizohet në 11 gjykata: -Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë dhe Gjykata Administrative Shkalles Pare Durrës kane përfunduar prokurimin dhe likudimin. - Për Gj.Ap.Durrës, për periudhën janar-shtator është detajuar fondi 3,000 në mije lekë, për rikonstruksionin të pjesshëm të godinës, me qëllim shtimin e ambjenteve të nevojshme të punës për gjyqtarët e shtuar në organikë, si dhe krijimin e një sallë gjyqi shtesë, me një fond total 6.480 mijë lekë. Është ne process likudjimi. - Për Gjykatën Rrethit Gjyqësor Fier për periudhën janar-shtator, është detajuar fond në masën 11,500 në mije lekë. Gjykata ka përfunduar procedurat e prokurimit dhe është duke filluar punimet. - Për Gjykatën e Apelit Vlorë, është detajuar fondi 200 mijë lekë për kryerjen e punimeve për përshtatjen e ambjenteve dhe krijimin e zyrave për 2 gjyqtarët shtesë në organikë. Ky fond nuk është prokuruar nga gjykata pasi nuk u bë i mundur kalimi i këtyre ambjenteve. Në muajin Tetor është realizuar transferimi i tij për nevoja të tjera të paraqitura nga gjykata. - Për Gjykatën e Apelit Administrativ Tiranë, për periudhën janar-shtator është detajuar fondi 5,000 në mije lekë, kurse fondi total i miratuar për vitin 2014 është 8,480 mijë lekë. Fillimisht u parashikua rikonstruksion i godinës ekzistuese të gjykatës. Më pas, për shkak të pamjaftueshmërisë së ambjenteve, nga gjykata në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë, është bërë e mundur sigurimi i një godine tjetër për tu rikonstruktuar dhe përshtatur për nevoja të gjykatës (godina e ish- Drejtorisë së Konvikteve të Shkollave të Mesme të Tiranës). Me fondet në dispozicion për vitin 2014, do të realizohet hartimi i projektit teknik, për të cilin kanë filluar procedurat e prokurimit. Pjesa tjetër e fondit është transferuar nga Ministria e Financave në muajin Tetor. - Për Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat, për periudhën janar-shtator është detajuar një fond në vlerën 1.400 mijë lekë. Ka përfunduar kryerja e disa punimeve përmirësuese, për aq sa lejon infrastruktura ndërtimore e saj, të tilla si: rregullimi i hyrjes kryesore të godinës, riparim i fasadës dhe rrethimi i godinës së gjykatës. Gjykata është në proces likudimi. - Për Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Dibër, për periudhën janar-shtator është detajuar fondi në vlerën 550 mijë lekë, për te kryer punime në nivel mirëmbajtje për hidroizolim të tarracës së godinës së gjykatës. Procesi i prokurimit i zhvilluar në datën 10 shtator ka dështuar për mos pjesmarje të ofertuesve dhe në këto kushte gjykata do të përsërisë prokurimin për herën e dytë. - Për Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë, është detajuar fondi 450 mijë lekë, për krijimin e aksesit për personat me aftësi të kufizuar. Për shkak të pamundësisë të realizimit të këtij investimi, ky fond është transferuar nga Ministria e Financave në muajin Tetor, për disa nevoja të tjera të paraqitura nga kjo gjykatë. - Për Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lushnjë është detajuar një fond për të bërë një investim për zgjerimin e arkivës si dhe krijimin e aksesit për personat me aftësi të kufizuar si dhe përmirësimin e ambjentit të shërbimit për publikun, në vlerë 2.130 mijë lekë. Gjykata ka përfunduar një pjesë të këtij investimi dhe është në proces për finalizimin e tij. -Për Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, është detajuar një fond në masën 480 mijë lekë, për përshtatjen e ambjenteve ku është akomoduar gjykata. Gjykata ka përfunduar një pjesë të këtij investimi dhe është në proces për finalizimin e tij.
Financuesi	Vlera e plotë Programuar në buxhetin vjetor	26,800	000\leke	
buxheti i shtetit	Realizuar	6,143		
	Dt. fillimit	01.01.2014		
	Dt. mbarim	30.09.2014		

MATRICA E MONITORIMIT TE PROJEKTEVE

Nr.4	Pajisje - Mobilje			Ecuria:		
Financuesi buxheti i shtetit	Vlera e plotë Programuar në buxhetin vjetor	56,070	000\leke	-Një pjesë e gjykatave kanë përfunduar prokurimin dhe likujdimin e fondeve për pajisje elektronike, pajisje elektrike, pajisje sigurie dhe pajisje mobilje.		
	Realizuar	40,116		- Gjykatat e tjera janë në proces e sipër, në fazën e hapjes së ofertave, lidhjes së kontratës, furnizimit me pajisje, apo likujdimin të tyre		
	Dt. fillimit	01.01.2014				
	Dt. mbarim	30.09.2014				

MATRICA E MONITORIMIT TE PROJEKTEVE

Nr.5	Projekt			<u>Ecuria:</u>		
Financuesi buxheti i shtetit	Vlera e plotë Programuar në buxhetin vjetor	2,300	000\leke	<p>- Për Gjykatën e Apelit Durrës është detajuar fondi 480 mijë lekë për hartimin e projekt-preventivit, për rikonstruksion të pjesshëm të godinës. Gjykata ka përfunduar procedurat e prokurimit dhe likujdimit.</p> <p>- Pë Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë është detajuar fondi 1.340 mijë lekë, për hartimin e projektit për rikonstruksion të ambjenteve të godinës së KESH –it, kaluar me vendim të Këshillit të Ministrave për gjykatën. Kanë përfunduar procedurat e prokurimit për fazën e parë, kurse për prokurimin e fazës së dytë, është kryer vleresimi dhe është duke u shpallur fituesi.</p> <p>- Për Gjykatën e Apelit Administrativ Tiranë, kanë filluar procedurat e prokurimit për hartimin e projektit për rikonstruksion të godinës së transferuar për këtë gjykatë.</p>		
	Realizuar	222				
	Dt. fillimit	01.01.2014				
	Dt. mbarim	30.09.2014				

REALIZIMI I INVESTIMEVE SIPAS PROJEKTEVE

SEKTORI	Plani	<i>Ne mije leke</i>	
		Realizimi	%
Planifikim, Menaxhim dhe Administrim			
1. Paisje mobilje	830	0	0%
TOTALI	830	0	0%

MATRICA E MONITORIMIT TE PROJEKTEVE

Nr.1	Paisje Mobilje			<u>Ecuria:</u>		
Financuesi buxheti i shtetit	Vlera e plote Programuar ne buxhetin vjetor	830	<i>000/leke</i>	Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit për periudhën janar - shtator është 830 mije lekë. Ky fond u detajua për plotësimin e nevojave për pajisje elektronike për punonjësit e ZABGJ-së. Ka përfunduar procedura e prokurimit, është duke u lidhur kontrata.		
	Realizuar	0				
	Dt fillimit	01.01.2014				
	Dt mbarim	30.09.2014				

