



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
Zyra e Administrimit te Buxhetit Gjyqesor

# RAPORT MONITORMI SEKTORIAL

*Ecuria e Projekteve ne Vazhdim*

**Data:**

20 tetor 2012

## ***REALIZIMI I INVESTIMEVE SIPAS PROGRAMEVE***

<b>SEKTORI</b>	<b>Plani</b>	<b>Realizimi</b>	<i>Ne mije leke</i>
			<b>%</b>
<b>Buxheti Gjyqesor</b>	179,520	113,303	63%
<b>Planifikim, Menaxhim dhe Administrim</b>	500	348	70%
<b>TOTALI</b>	<b>180,000</b>	<b>113,651</b>	<b>63%</b>

## ***REALIZIMI I INVESTIMEVE SIPAS PROJEKTEVE***

<b>SEKTORI</b>	<b>Plani</b>	<b>Realizimi</b>	<b>%</b>
<b>Buxheti Gjyqesor</b>			
1. Rikonstrukcion	96,580	50,835	53%
2. Paisje-mobilje	64,270	46,551	73%
3. Projekt	8,650	5,953	69%
4. Automjet	10,000	9,964	100%
<b>TOTALI</b>	<b>179,500</b>	<b>113,303</b>	<b>63%</b>

*Ne mije leke*

## MATRICA E MONITORIMIT TE PROJEKTEVE

Nr.1	Rikonstruksion			<u>Ecuria:</u>
<b>Financuesi  buxheti i shtetit</b>	Vlera e plotë Programuar në buxhetin vjetor	96,580	000\leke	Fondi i Rikonstruksionit është planifikuar që të realizohet në 10 gjykata të cilat ndodhen në këto situata :
	Realizuar	50,835		-Ka perfunduar prokurimin dhe likujdimin Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat, Gjykata Apelit Tiranë, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë dhe Rrethit Gjyqësor Kavaje
	Dt. fillimit	01.01.2012		-Eshtë faza e dytë për rikonstruksionin e godinës të Gjykates te Rrethit Pogradec.
	Dt. mbarimit	30.09.2012		-vazhdojne punimet e likujdimet. -Gjykata e Apelit Vlorë ka filluar punimet dhe është në perfundim te tyre. -Gjykata e Larte është në proces likujdimi. -Gjykata e Rrethit Gjyqësor Puke ka filluar punimet.Kontrata për këtë objekt do te shtrihet ne dy vite 2012-2013. -Në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë vazhdojne punimet dhe likujdimi i tyre per rikonstruksionin e ambjenteve të Dhomës Administrative të kësaj gjykate. -Gjykata e Apelit Korçë është duke përsëritur procedurat e prokurimit, për arye të moszhvillimit të tenderit, për mungese konkurence.

## MATRICA E MONITORIMIT TE PROJEKTEVE

Nr.3	Paisje Mobilje			<u>Ecuria:</u>		
<b>Financuesi  buxheti i shtetit</b>	Vlera e plote Programuar ne buxhetin vjetor	64,270	<i>000/leke</i>	<p>-Nje pjese e gjykatave kane perfunduar prokurimin dhe likujdimin e fondeve per paisje elektronike, paisje elektrike, paisje sigurie, mobilje e paisje te tjera.</p> <p>- Pjesa tjetër janë në proces të likujdimit të tyre.</p>		
	Realizuar	46,551				
	Dt. fillimit	01.01.2012				
	Dt. mbarimit	30.09.2012				

## MATRICA E MONITORIMIT TE PROJEKTEVE

Nr.4	Projekt			<u>Ecuria:</u>
<b>Financuesi  buxheti i shtetit</b>	Vlera e plote Programuar ne buxhetin vjetor	7,750	000/leke	<p>Ky fond është planifikuar që të realizohet në 7 gjykata të cilat ndodhen në këto situata :</p> <p>-Gjykata e Lartë, Gjykata e Apelit Tirane, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastrë, Përmet dhe Z.A.B.GJ kanë përfunduar prokurimin dhe likuidimin.</p> <p>-Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier dhe Lezhe nuk mundën të realizojnë prokurimin. Ky fond do të rialokohet gjatë muajit Tetor, për mbylljen e detyrimit të vitit 2011, për projektin për Dhomën Administrative të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.</p>
	Realizuar	2,616		
	Dt. fillimit	01.01.2012		
	Dt. mbarimit	30.09.2012		

## MATRICA E MONITORIMIT TE PROJEKTEVE

Nr.2	Mjete Transporti					
<b>Financuesi</b>  <b>buxheti i shtetit</b>	Vlera e plote Programuar ne buxhetin vjetor	10,000	000/leke	<p><b><u>Ecuria:</u></b></p> <p>Fondi i akorduar nga Buxheti i Shtetit në “Automjet” për periudhën Janar-Shtator është 10,000 mijë lekë dhe realizimi 9,964 mije lekë, ose 100%. Ky fond u planifikua dhe përdor per blerjen e tre autoveturave, për nevoja të gjykatave.</p>		
	Realizuar	9,964				
	Dt. fillimit	01.01.2012				
	Dt. mbarimit	30.09.2012				

## ***REALIZIMI I INVESTIMEVE SIPAS PROJEKTEVE***

<b>SEKTORI</b>	<b>Plani</b>	<i>Ne mije leke</i>	
		<b>Realizimi</b>	<b>%</b>
<b>Planifikim, Menaxhim dhe Administrim</b>			
1. Paisje mobilje	500	348	70%
<b>TOTALI</b>	<b>500</b>	<b>348</b>	<b>70%</b>



## MATRICA E MONITORIMIT TE PROJEKTEVE

Nr.3	Paisje Mobilje				
<b>Financuesi  buxheti i shtetit</b>	Vlera e plote Programuar ne buxhetin vjetor	500	<i>000/leke</i>	<p><b><u>Ecuria:</u></b></p> <p>Z.A.B.GJ ka përfundur prokurimin dhe likuidimin me objekte “Paisje të tjera” dhe “Paisje elektronike”. Gjithashtu është në proces prokurimi për zërin “Mobilje”.</p>	
	Realizuar	348			
	Dt. fillimit	01.01.2012			
	Dt. mbarimit	30.06.2012			