



REPUBLIKA E SHQIPERISE
Zyra e Administrimit te Buxhetit Gjyqesor

RAPORT MONITORMI SEKTORIAL

Ecuria e Projekteve ne Vazhdim

Data:

26 janar 2015

REALIZIMI I INVESTIMEVE SIPAS PROGRAMEVE

Ne mije leke

SEKTORI	Plani	Realizimi	%
Buxheti Gjyqesor	139,843	136,754	98%
Planifikim, Menaxhim dhe Administrim	12,369	11,826	96%
TOTALI	152,212	148,580	98%

REALIZIMI I INVESTIMEVE SIPAS PROJEKTEVE

SEKTORI	<i>Ne mije leke</i>		
	Plani	Realizimi	%
Buxheti Gjyqesor			
1. Ndertim	43,130	42,678	99%
2. Automjet	6,000	5,997	100%
3. Rikonstruksion	34,753	33,760	97%
4. Paisje-mobilje	55,040	53,674	98%
5. Projekt	920	645	70%
TOTALI	139,843	136,754	98%

MATRICA E MONITORIMIT TE PROJEKTEVE

Nr.1	Ndertim			Ecuria:		
Financuesi buxheti i shtetit	Vlera e plotë Programuar në buxhetin vjetor	43,130	000\leke	<p>Realizimi i këtij projekti është në masën 99%. Ky fond është planifikuar të realizohet në Gjykatën e Apelit Shkodër, për ndërtimin e godinës së re për gjykatën.</p> <p>Ndërtimi i godinës është parashikuar të shtrihet në tre vite 2014-2016. Gjykata ka realizuar të plota likujdimet sipas punimeve të kryera për vitin 2014. Fondi i detajuar eshte 43.130 mijë lekë, kurse realizimi 42,674 mije leke .</p>		
	Realizuar	42,674				
	Dt. fillimit	01.01.2014				
	Dt. mbarim	31.12.2014				

MATRICA E MONITORIMIT TE PROJEKTEVE

Nr.2	Automjet			Ecuria:		
Financuesi buxheti i shtetit	Vlera e plotë Programuar në buxhetin vjetor	6,000	000\leke	<p>Fondi i akorduar nga Buxheti i Shtetit në projektin “ Automjet” për periudhën janar - dhjetor është 6,000 mijë lekë. Realizimi është 100%.</p> <p>Fondi u detajua për Gjykatën e Lartë për blerjen e tre autoveturave. Gjykata përfundoi procesin e prokurimit dhe likujdimit.</p>		
	Realizuar	5,997				
	Dt. fillimit	01.01.2014				
	Dt. mbarim	31.12.2014				

MATRICA E MONITORIMIT TE PROJEKTEVE

Nr.3	Rikonstruksion			Ecuria:		
Financuesi	Vlera e plotë Programuar në buxhetin vjetor	34,753	000/leke	Realizimi i këtij projekti është në masën 97%. Ka përfunduar plotësisht prokurimi dhe likujdimi ne 10 gjykata, të cilat jane; Gjykata Apelit Durrës, Gjykata e Rrethit Gjyqesor Berat, Gjykata e Rrethit Gjyqesor Dibër, Gjykata Rrethit Gjyqësor Fier, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnjë, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Puke, Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tropojë, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Durrës dhe Vlorë.		
Buxheti i Shtetit	Realizuar	33,760				
	Dt. fillimit	01.01.2014				
	Dt. mbarim	31.12.2014				

MATRICA E MONITORIMIT TE PROJEKTEVE

Nr.4	Paisje Mobilje			<u>Ecuria:</u>		
Financuesi Buxheti i Shtetit	Vlera e plote Programuar ne buxhetin vjetor	55,040	<i>000/leke</i>	Realizimi është në masën 98%. Për periudhën janar-dhjetor gjykatat kanë përfunduar procedurat e prokurimit dhe likujdimet.		
	Realizuar	53,674		Gjykatat nëpërmjet procedurave të prokurimit, u pajisën me paisje elektronike, paisje siguriye, paisje elektrike, paisje mobilje dhe të paisje të tjera.		
	Dt fillimit	01.01.2014				
	Dt mbarim	31.12.2014				

MATRICA E MONITORIMIT TE PROJEKTEVE

Nr.5	Projekt			<u>Ecuria:</u>		
Financuesi	Vlera e plote Programuar ne buxhetin vjetor	920	000/leke	<p>Ka përfunduar procedura e prokurimit dhe likujdimet. Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit për këtë zë të investimeve është 920 mijë 645 mijë lekë. Realizimi është në masën 70%. Diferenca midis planit dhe faktit është rrjedhojë e procedurave të prokurimit.</p> <p>Me fondin në dispozicion u realizua pagesa e plotë për hartimin e projektit për rikonstrukcionin e pjesshem të Gjykatës së Apelit Durrës si dhe likujdimin ne masën 60% të projektit pershtatjen e ish godinës së KESH-it dhe zgjerimin e sipërfaqes së punës për Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.</p>		
Buxheti i Shtetit	Realizuar	645				
	Dt fillimit	01.01.2014				
	Dt mbarim	31.12.2014				

REALIZIMI I INVESTIMEVE SIPAS PROJEKTEVE

SEKTORI	<i>Ne mije leke</i>		
	Plani	Realizimi	%
Planifikim, Menaxhim dhe Administrim			
1. Paisje mobilje	4, 869	4,407	91%
2. Automjet	7, 500	7,420	99%
TOTALI	12,369	11,827	96%

MATRICA E MONITORIMIT TE PROJEKTEVE

Nr.1	Paisje Mobilje			<u>Ecuria:</u>		
Financuesi Buxheti i Shtetit	Vlera e plote Programuar ne buxhetin vjetor	4,869	<i>000/leke</i>	Z.A.B.GJ ka përfunduar procedurat e prokurimit dhe likuidimin për fondet e detajuar për kete projekt. Realizimi është në masën 91%. Mospërdorimi i plotë i këtij fondi është rrjedhojë e diferencave të krijuara nga procedurat e prokurimit.		
	Realizuar	4,407				
	Dt fillimit	01.01.2014				
	Dt mbarim	31.12.2014				

MATRICA E MONITORIMIT TE PROJEKTEVE

Nr.2	Automjet			Ecuria:		
Financuesi buxheti i shtetit	Vlera e plotë Programuar në buxhetin vjetor Realizuar Dt. fillimit Dt. mbarim	7,500 7,420 01.01.2014 31.12.2014	000\leke	Fondi i akorduar nga Buxheti i Shtetit në projektin “ Automjet” për periudhën janar - dhjetor është 7,500 mijë lekë. Realizimi është 7,420, ose 99%. Me këtë fond u realizua blerja e tre automjeteve për nevojat që gjykatat kanë në fushën e transportit.		