



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
ZYRA E ADMINISTRIMIT TË BUXHETIT GJYQËSOR

Nr. Prot.

Tiranë, më _____ 2015

**Për: Ministrinë e Financave
Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit**

Drejtoria e Menaxhimit të Investimeve Publike

Lënda: Realizimi i Investimeve për periudhën janar - mars 2015

Në mbështetje të ligjit nr.160/2014 "Për Buxhetin e vitit 2015", Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.2 datë 06.02.2012 "Procedurat standarde të zbatimit të buxhetit" si dhe Udhëzimit Plotësues të Ministrit të Financave nr.2 datë 9.01.2015 "Për Zbatimin e Buxhetit të Vitit 2015", po ju raportojmë mbi realizimin e investimeve sipas programeve dhe projekteve të miratuara për Pushtetin Gjyqësor për vitin 2015.

1. Programi "Buxheti Gjyqësor"

Fondi i investimeve akorduar nga buxheti i shtetit për këtë program është 15,220 mijë lekë, ndërsa realizimi 9,792 mijë lekë ose 64% .

në mijë/lekë

Projekti	Plan	Fakt	%
1 .Ndertim	10,500	9,496	90%
2 .Pajisje - Mobilje	4,420	296	7%
3 .Projekt	300	0	0%
TOTALI	15,220	9,792	64%

"Ndertim"

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit në projektin " Ndertim" për periudhën janar-mars është 10,500 mijë lekë, kurse realizimi 9,496 mijë lekë ose 90%. Ky fond u detajua për vazhdimin e zbatimit të punimeve për ndërtimin e godinës së re të Gjykatës së Apelit Shkodër. Ndërtimi i

godinës do të shtrihet në tre vite 2014-2016. Gjykata ka realizuar të plota likuidimet sipas punimeve të kryera për periudhën janar-mars 2015.

"Paisje Mobilje"

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit për 3/mujorin e parë, është 4,420 mijë lekë dhe realizimi 296 mijë lekë ose 7% e buxhetit të detajuar për këtë periudhë. Fondi i realizuar ka të bëjë me likuidimet që kanë kryer 3 gjykata për prokurimet më vlerë të vogël, për blerje paisje e mobilje. Pjesa tjetër e gjykatave janë në proces.

Për periudhën 3/mujore, situata e investimeve për këtë projekt, sipas grupeve kryesore të pajisjeve, paraqitet si më poshtë:

✚ "Paisje elektronike". Fondi i detajuar për 3/mujorin është 2,540 mijë lekë, ndërsa realizimi 198 mijë lekë ose 8%.

a) Ka përfunduar procedurat e prokurimit dhe është në proces likuidimi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet me fondin 120 mijë lekë

b) Kanë filluar procedurat dhe janë duke përgatitur dokumentacionin e prokurimit:

- Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë me fondin 240 mijë lekë.
- Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës me fondin 250 mijë lekë.
- Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës me fondin 240 mijë lekë.
- Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me fondin 720 mijë lekë.
- Gjykata Administrativ e Shkallës së Parë Shkodër me fondin në masën 120 mijë lekë.

c) Kanë parashikuar të realizohet prokurimi në muajin Prill.

- Gjykata e Apelit Korçë me fondin 240 mijë lekë.
- Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier me fondin 120 mijë lekë.
- Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër me fondin 120 mijë lekë.
- Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë me fondin 250 mijë lekë.

✚ Mobilje . Fondi i detajuar për 3/mujorin është 1,130 mijë lekë.

a) Ka përfunduar procedurat e prokurimit dhe është në proces likuidimi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnjë me fondin në masën 480 mijë lekë.

b) Kanë filluar procedurat dhe janë duke përgatitur dokumentacionin e prokurimit:

- Gjykata e Apelit Gjirokastrë me fondin 100 mijë lekë.
- Gjykata Administrativ e Shkallës së Parë Shkodër me fondin në masën 350 mijë lekë.

c) Ka parashikuar të realizojë prokurimin në muajin Prill, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër me fondin 100 mijë lekë.

✚ "Paisje të tjera". Fondi i detajuar për 3/mujorin është 390 mijë lekë.

- a) Ka filluar procedurat dhe është duke përgatitur dokumentacionin e prokurimit, Gjykata e Apelit Tiranë me fondin 140 mijë lekë.
- b) Ka parashikuar të realizojë prokurimin në muajin Prill, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër me fondin 250 mijë lekë.

✚ “Paisje sigurie” . Fondi u detajua për Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Mat në masën 360 mijë lekë. Gjykata ka filluar procedurat, duke përgatitur dokumentacionin e prokurimit.

"Projekt".

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit për këtë zë të investimeve është 300 mijë lekë. Ky buxhet është detajuar për:

- a) Gjykatën e Apelit Vlorë për hartimin e projekt-preventivit për rikonstrukcion e dy sallave të gjykimit, si dhe për hartimin e projekt-preventivit për hidroizolimim e taracës dhe katit përdhe të gjykates. Gjykata ka përfunduar procedurat e prokurimit dhe është proces likuidimi me operatorin ekonomik fitues.
- b) Gjykatën e Lartë për hartimin e projektit të rikonstrukcionit per rrjetin e brëndshëm LAN. Gjykata ka filluar procedurat e prokurimit.

Programi “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit për periudhën janar - mars është 300 mije lekë. Ky program përbëhet nga projekti “Paisje mobilje”. Fondi u detajua për plotësimin e nevojave për mobilje dhe paisje të tjera, për punonjësit e ZABGJ-së. Janë në proces procedurat për prokurimin e fondit.