



REPUBLIKA E SHQIPERISE
Zyra e Administrimit te Buxhetit Gjyqesor

RAPORT MONITORMI SEKTORIAL

Ecuria e Projekteve ne Vazhdim

Data:

27 prill 2015

REALIZIMI I INVESTIMEVE SIPAS PROGRAMEVE

SEKTORI	Plani	Realizimi	<i>Ne mije leke</i> %
Buxheti Gjyqesor	15,220	9,792	64%
Planifikim, Menaxhim dhe Administrim	300	0	0%
TOTALI	15,520	9,792	64%

REALIZIMI I INVESTIMEVE SIPAS PROJEKTEVE

SEKTORI	Plani	<i>Ne mije leke</i>	
		Realizimi	%
Buxheti Gjyqesor			
1. Ndertim	10,500	9,496	90%
2. Automjet	0	0	0%
3. Rikonstruksion	0	0	0%
4. Paisje-mobilje	4,420	296	7%
5. Projekt	300	0	0%
TOTALI	15,220	9,792	64%

MATRICA E MONITORIMIT TE PROJEKTEVE

Nr.1	Ndertim			Ecuria:		
Financuesi buxheti i shtetit	Vlera e plotë Programuar në buxhetin vjetor Realizuar Dt. fillimit Dt. mbarim	10,500 9,496 01.01.2015 31.03.2015	000\leke	Realizimi i këtij projekti është në masën 90%. Ky fond u detajua për Gjykatën e Apelit Shkodër, për ndërtimin e godinës së re për gjykatën. Ndërtimi është parashikuar të shtrihet në tre vite 2014-2016. Gjykata ka realizuar të plota likujdimet sipas punimeve të kryera për periudhën janar-mars Fondi i detajuar eshte 10,500 mijë lekë, kurse realizimi 9,496 mije leke .		

MATRICA E MONITORIMIT TE PROJEKTEVE

Nr.4	Paisje Mobilje			<u>Ecuria:</u>		
Financuesi	Vlera e plote Programuar ne buxhetin vjetor	4,420	<i>000/leke</i>	<p>- Disa gjykata kanë përfunduar prokurimin dhe likujdimin e fondeve për paisje e mobilje.</p> <p>- Gjykatat e tjera janë në proces: në fazën e mbledhjes të ofertave, përcaktimit të specifikimeve teknike, caktimin e datës së hapjes së tenderit apo likujdimin të paisjeve.</p>		
Buxheti i Shtetit	Realizuar	296				
	Dt fillimit	01.01.2015				
	Dt mbarim	31.03.2015				

MATRICA E MONITORIMIT TE PROJEKTEVE

Nr.5	Projekt			<u>Ecuria:</u>
Financuesi	Vlera e plote Programuar ne buxhetin vjetor	300	000/leke	<p>Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit është 300 mijë lekë, konkretisht;</p> <p>-Gjykatën e Apelit Vlorë për hartimin e projekt-preventivit për rikonstruksion e dy sallave të gjykimit, si dhe për hartimin e projekt-preventivit për hidroizolim e taracës dhe katit përdhe të gjykates. Gjykata ka përfunduar procedurat e prokurimit dhe është proces likuidimi me operatorin ekonomik fitues.</p> <p>-Gjykatën e Larte për hartimin e projekti të rikonstruksionit per rrjetin e brëndshëm LAN. Gjykata ka filluar proçedurat e prokurimit .</p>
Buxheti i Shtetit	Realizuar	0		
	Dt fillimit	01.01.2015		
	Dt mbarim	31.03.2015		

REALIZIMI I INVESTIMEVE SIPAS PROJEKTEVE

SEKTORI	Plani	<i>Ne mije leke</i>	
		Realizimi	%
Planifikim, Menaxhim dhe Administrim			
1. Paisje mobilje	300	0	0%
TOTALI	12,369	11,827	96%

MATRICA E MONITORIMIT TE PROJEKTEVE

Nr.1	Paisje Mobilje			<u>Ecuria:</u>		
Financuesi	Vlera e plote Programuar ne buxhetin vjetor	300	<i>000/leke</i>	<p>Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit për periudhën janar - mars është 300 mije lekë.</p> <p>Fond u detajua për plotësimin e nevojave për mobilje dhe paisje të tjera, për punonjësit e ZABGJ-së. Janë në proces procedurat për prokurimin e fondit.</p>		
Buxheti i Shtetit	Realizuar	0				
	Dt fillimit	01.01.2015				
	Dt mbarim	31.03.2015				